

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		东平房加固项目						
主管部门		190-中国共产党北京市委员会党校			实施单位	190001-中国共产党北京市委员会党校(本级)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	81.99	65.36	65.36	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	81.99	65.36	65.36	—	100.00%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2025年完成东平房加固图纸范围所示全部内容，消除东平房结构安全隐患。				完成东平房加固图纸范围所示全部内容，消除东平房结构安全隐患			
绩效 指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标		20	20.00			
	产出指标	数量指标		15	15.00			
		质量指标		15	15.00			
		时效指标		10	10.00			
	效益指标	社会效益指标		20	20.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标		10	9.00	偏差原因：满意度佐证不够充分。 改进措施：加强房屋使用人员对项目实施成效满意度调查及佐证材料收集。		
总分				100	99.00			